

无锡市永邦除湿设备有限公司空气干燥设备、冲压件、橡塑制品、非标金属结构件搬迁扩建项目全过程生态环境服务第一次专班现场服务会会议纪要

2024年11月15日下午，无锡市永邦除湿设备有限公司空气干燥设备、冲压件、橡塑制品、非标金属结构件搬迁扩建项目全过程生态环境服务第一次专班现场服务会在无锡市永邦除湿设备有限公司会议室召开。参加会议的有“1+X”服务专班成员，包括无锡市滨湖生态环境局排放管理科、生态环境管理科、土壤固废科，无锡市生态环境监测监控中心滨湖分中心，无锡市滨湖生态环境综合行政执法局胡埭执法分局，首为（南京）生态环境发展有限公司（第三方技术单位）以及特邀专家等专班成员，无锡市永邦除湿设备有限公司（建设单位）、上大艾格睿无锡环境科技发展有限公司（废气设计单位）、无锡科澜环境工程有限公司（废水设计单位）等相关单位参会。参会人员根据无锡市永邦除湿设备有限公司空气干燥设备、冲压件、橡塑制品、非标金属结构件搬迁扩建项目建设内容及建设计划，经研究讨论，形成会议纪要如下：

1、提醒企业核验废气、废水设计、施工单位的资质情况；提醒企业蓄热式焚烧炉装置按照HJ2000-2010、HJ1093-2020、苏应急〔2021〕46号并参照DB32/T4700-2024、GB50160-2018进一步完善和优化工程内容；明确设计依据，针对应急状态，明确超温、超压等事故的应急预案和处置措施；核算脱附气体浓度和天然气消耗情况，优化运行方案；核对低氮燃烧系统的配建情况；并纳入后续工程验收、交底资料移交内容；

2、提醒设计单位尽快规范蓄热式焚烧炉防雷、接地等措施的配建；完善废气、废水管道、功能设备等各环节的有效标示；

3、要求设计单位配套专业技术工程师全程跟踪废水、废气工程建设，服务企业；在工程竣工移交前，完善操作规程，并做好操作、应用技能培训；

4、提醒企业投产前按固定污染源在线监测监控全联全控要求进行建设，与无锡市市局平台联网；按要求设置有组织废气、废水手工监测采样口、采样平台等；

5、关注废水处理零排放的保障措施建设；关注二次污染物的进一步识别和治理；另外建议药剂罐配置一定容积的围堰；污水处理装备平台各环节注意接地，确保安全生产；

6、提醒企业危险废物做好分区贮存工作；尽快完善标识标牌的设置；针对液态危废配套防渗、防漏措施；

7、清洗剂需提供总磷含量检测报告（检出限低于0.05mg/l）；对工业废水的进、出水水质以及雨水口进行总磷浓度检测；对照苏环办〔2022〕218号文要求规范活性炭吸附部分工程内容的建设。

无锡市滨湖生态环境局“1+X”服务专班

2024年11月15日